

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع: الالتزام بتمديد الكابلات المنصوص عليها في جداول الكميات ومقايضة البنود المستحدثة

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى الزيارة الميدانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ لمشروع انشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات لمطابقة توريدات الكابلات لمدرسة متوسطة النويمة ومدرسة ثانوية النويمة تبين ما يلي:

١- تم الانتهاء من تمديد الكابلات لمدرسة متوسطة النويمة وثانوية النويمة بدون طلب شخص وجهه الاشراف لمطابقة المواد ولم يتم أخذ الموافقة الخطية من جهة الاشراف لبدء التمديدات.

٢- تم تمديد الكابلات للمشروعين المذكورين اعلام غير مسلحة خلافا للمنصوص عليه في جداول الكميات ومقايضة البنود المستحدثة.

وعليه عليكم سرعة تغيير ما تم تمديده لمدرسة متوسطة النويمة ومدرسة ثانوية النويمة مما هو مخالف للمنصوص عليه في جداول الكميات ومقايضة البنود المستحدثة والالتزام بمقاسات الكابلات وأنواعها المنصوص عليها بجداول الكميات ومقايضة البنود المستحدثة فيما يخص المدرستين الأخريين وتتحمل الشركة المسؤولية كاملة دون الحق في المطالبة بأي تكاليف أو مدد إضافية.

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني

م/فهد بن عابد آل مدرع